

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	AVAÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	906 / 2110 ALUMNOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, nota de remisión y actas de entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo escolar entregados a alumnos de la Esc. N° 5.149 Santa Catalina, Esc. 145 Lic. Virgilio R Legal, Esc. N° 1563 San Antonio, Esc N° 5138 Santa Librada, Esc. N° 5906 San Marcos, y varias otras.						77,00	2.033,00	2.110,00	0,00	0,00	906,00	906	14 %
Observación:	Meta ampliado conforme aprobación de MEC. La Gobernación proveyó almuerzo a las escuelas hasta el 2do cuatr. La Municipalidad presupuestó y entregó sólo en el 3er cuatr, por ello la diferencia en % de avance. Se adjunta aprobación de MEC y aclaración													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	544.548.099	0	544.548.099	0	0	354.699.000	354.699.000	65 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 6 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de aulas en la Escuela. Bas. N° 8140 Geraldino Rotela, Colegio Nacional San Miguel y Escuela Básica N° 5143 Campito						6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	1,00	3	50 %
Observación:	Presupuesto disminuido ajustando a los montos finales de pagos por la obras													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	650.000.000	-139.870.000	510.130.000	199.500.000	0	34.045.230	233.545.230	46 %				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de sanitario en el Colegio Nacional San Antonio						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	80.612.232	0	80.612.232	0	0	0	0	0 %				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	AVAÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2333 / 3200 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL DE JESUS PEREIRA DESDE LA CALLE JUAN JOSÉ LOPEZ CAMINO AL COLEGIO NACIONAL DE ABAÍ						3.200,00	0,00	3.200,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333	73 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		240.000.000	0	240.000.000	175.000.000	0	0	175.000.000	73 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	400 / 400 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de adjudicación, aprobación del MEC, actas y certificados de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bas. N° 5143 Campito						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400	100 %
Observación:	Obra incluida en el 3er cuatrimestre para dotar a la escuela de seguridad ante animales que ingresan al predio causando daño a las instalaciones de la institución.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		89.870.000	0	89.870.000	0	0	89.870.000	89.870.000	100 %			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 COCINAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Cocina comedor a ser construida en la Escuela Bas. N° 145 Lic. Virgilio Ramón y Escuela Bas. N° 1799 San Roque						2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	Presupuesto aumentado para cubrir el costo final de las obras ejecutadas que fue superior a lo planificado inicialmente.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		300.000.000	50.000.000	350.000.000	0	217.000.000	133.000.000	350.000.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.905.030.331	-89.870.000	1.815.160.331	374.500.000	217.000.000	611.614.230	1.203.114.230	66 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.